

Smluvní strany

1.1 Základní škola Borovského

se sídlem:

zastoupeno

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj

Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy

Mgr. Libor Stáňa, 724 440 038

ing. Jana Salamonová, zaměstnanec OM MMK,

606 607 156, jana.salamonova@karvina.cz

Pavel Lyčka, zaměstnanec OM MMK, 602 177 748,

Pavel.Lyčka@karvina.cz

stana@borovskeho.cz

email:

telefon:

596 312 054

IČ:

62331353

DIČ:

CZ62331353 – plátce DPH

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

1721590359/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 INTOZA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických: Martin Poledník, 725 210 859

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

telefon: 596 100 300

fax: 596 100 330

e-mail: intoza@intoza.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. účtu: 1651540339/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. 2, bodu 2.14 a čl. 4, bodu 4.3, Smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2015, jejímž předmětem je „Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilonů U1, U2, části spojovacího krčku a nové oplocení venkovního sportoviště ZŠ Borovského, Karviná-Ráj“ (dále jen „Smlouva“), tento

DODATEK č.1 (dále jen „Dodatek“)

1. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v těchto bodech :

1) Dle bodu 2.14, čl. 2. se upravuje Smlouva o nové subdodavatelské schéma, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2) Dle bodu 4.3, čl. 4. se upravuje Smlouva v tomto znění :

Zhotovitel je povinen provést stavbu v termínu do **26. 09. 2015**. Smluvní strany se dohodly, že provedením stavby se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí stavby objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Závěrečná ujednání


- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohu Dodatku a její nedílnou součást tvoří:

1. Zdůvodnění
2. Časový harmonogram
3. Subdodavatelské schéma

V Karviné dne 11. 8. 2015
za objednatele

V Ostravě dne 11. 8. 2015
za zhotovitele



Mgr. Libor Stáňa
ředitel ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj



Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261



Příloha č. 1 - Zdůvodnění

Původní řešení dle SoD

Předání staveniště proběhlo 8.7.2015. Podle bodu 4. Odstavce 4.3 podepsané SoD je zhotovitel provést stavbu v termínu do 26.8.2015.

Odchytky od předpokladu

V souběhu se stavbou předmětu díla je realizována jiná stavba a to oprava horkovodu. Tato stavba měla být při Předání a převzetí staveniště dokončena tak, aby neomezovala jediný příjezd na stavbu. Při realizaci horkovodu byla překopána příjezdová komunikace do areálu s přejezdem přes překop a zúženým prostorem tak, že nebyla možná doprava zásobování předmětu díla dle SoD (mimo jiné nikoli však výlučně dovoz materiálu, lešení, atd.). Tento překop a rozšíření příjezdu do areálu byl zasypán a zprovozněn až 10.8.2015. Tudíž do této doby nebylo možno v plném rozsahu stavbu vybavit a zásobovat materiálem.

Dále bylo po předání staveniště ihned požádáno správce o vytýčení inženýrských sítí. Tyto bylo nutno vytýčit pro realizaci oplocení kolem hřiště. Poslední vytýčení vodovodní přípojky proběhlo 10.8.2015. Následně byly okamžitě zahájeny vrtací práce na oplocení.

Zdůvodnění změny

Z tohoto důvodu je nutno prodloužit termín, a to pouze na dílčích částech předmětu díla. Jedná se o Úpravy povrchů vnějších, klempířské konstrukce, Elektromontáže, Dlažby a předlažby komunikací na pavilonu „U2“ a chodbě „B“ a o dokončení prací na Oplocení. Termín je dle aktualizovaného harmonogramu nutno posunout do 26.9.2015.

V Ostravě dne 11. 8. 2015

Zástupce zhotovitele: Martin Poledník


INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261



Zástupce TDI: Ing. Marek Novotný



Zástupce projektanta: Ing. Jiří Novotný



Zástupce investora: Libor Stáňa



Příloha č. 2 - Časový harmonogram

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "ZŠ Borovského, Karviná-Ráj"												
Popis prací	Realizace - 08.07.2015 - 26.09.2015 = 12 týdnů											
	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39
PAVILON "U1"												
Zemní práce												
Dlažby a předlažby komunikací												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Klempířské konstrukce												
Malby												
Elektromontáže												
Zaměření + výroba výplní otvorů												
Montáž výplní otvorů												
PAVILON "U2"												
Zemní práce												
Dlažby a předlažby komunikací												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Klempířské konstrukce												
Malby												
Elektromontáže												
Zaměření + výroba výplní otvorů												
Montáž výplní otvorů												
CHODBA "B"												
Zemní práce												
Dlažby a předlažby komunikací												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Klempířské práce												
Malby												
Elektromontáže												
Zaměření + výroba výplní otvorů												
Montáž výplní otvorů												
OPLOCENÍ												
Vytýčení sítí												
Zemní práce												
Základy												
Elektromontáže												
Kovové stavební konstrukce												
Nátěry												

V Ostravě dne 11. 8. 2015

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Příloha č. 3 - Subdodavatelské schéma

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky					
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu					
"Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilonů U1, U2, části spojovacího krčku a nové oplocení venkovního sportoviště ZŠ Borovského, Karvina-Raj"					
			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel		podíl na plnění %
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:	MEROPS spol. s r.o. Strojnická 374, 737 01 Český Těšín 25394282 Ing. Kilián Berroth, jednatel KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16697 558 740 438 / 558 740 440 merops@merops.cz	D+M plastových oken a dveří		28%
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:	Stavatelství Khýr s.r.o. Zábalská 718/44a, 713 00 Ostrava - Heřmanice 26880563 Tomáš Khýr KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41152 603 512 507 khyr@gmail.com	Zednické práce		10%
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:	MAZUREK s.r.o. č.p. 1090, 735 71 Děčmarovice 28614631 David Mazurek KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34793 739 521 409 david.mazurek@e-mazurek.cz	Montáž oplocení		10%
V Ostravě dne 11. 8. 2015					

V Ostravě dne 11. 8. 2015


INTOZA s.r.o.

Varšavská 1583/99

709 00 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261